

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไม่เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สพท.									
7	จัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.แสด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.)	53,037,760.00		-	53,037,760.00		-	/	บจก. สดอรงบราเดอร์ 1961 ลงนามใบสัญญาเลขที่ 619/61/2561 ตว. 17 พ.ค. 61 วงเงิน 53,037,760.-บาท ครบกำหนดวันที่ 13 ธ.ค. 61 อยู่ระหว่าง ขออนุมัติการเบิกจ่าย
8	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (เครื่องส่ง AMขนาดกำลังส่ง 400 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.)	147,271,590.00		-	147,271,590.00		-		บมจ.ลือเกษย์ ลงนามใบสัญญาเลขที่ 628/61/2561 ตว. 2 ส.ค. 61 วงเงิน 147,271,590.- บาท ครบกำหนดวันที่ 29 พ.ค. 62
9	จัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.)	52,930,760.00		-	52,930,760.00		-	/	บมจ.สดอรงบราเดอร์ 1961 ลงนามใบสัญญาเลขที่ 620/61/2561 ตว. 21 พ.ค. 61 วงเงิน 52,930,760.-บาท ครบกำหนด วันที่ 17 ธ.ค. 61 อยู่ระหว่าง ขออนุมัติการเบิกจ่าย
10	พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.)	64,799,200.00		9,719,880.00	55,079,320.00		15.00	/	บมจ.จีบีเอส อีลิ้นซ์ (ประเทศไทย) ลงนามใบสัญญา บมจ.เลขที่ 621/61/2561 ตว. 30 พ.ค. 61 วงเงิน 64,799,200.-บาท ครบกำหนด วันที่ 26 ธ.ค. 61 อยู่ระหว่าง ทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรองไว้เบิก (กันเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
11	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์แสดงผลภาพและเสียงเพื่อการออกอากาศ (VIDEO PLAYOUT) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ (สพท.)	4,066,000.00			4,066,000.00		-		บง.วัน สเด็บ อเฮด เทคโนโลยี ลงนามในสัญญาเลขที่ 29/61/2561 ตว. 24 ก.ย. 61 วงเงิน 4,066,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 61 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบเนื่องจากติดปัญหาการนำเข้า
12	โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบพร้อมย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สวท.ศรีสะเกษ สปข.2 (งบลงทุน 9,755,000.- บาท) (สพท.)	9,700,000.00			9,700,000.00		-		บมจ.ลือกล้อย ลงนามในสัญญาเลขที่ 10/2561 ตว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 9,700,000.- บาท ครบกำหนด 16 พ.ค. 62
	<b>รวม สพท. &gt;&gt;&gt;</b>	<b>331,805,310.00</b>	<b>-</b>	<b>9,719,880.00</b>	<b>322,085,430.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (เงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
<b>สปข. 1</b>									
13	โครงการจัดหา UHF Link สวท.สกลนคร เครื่องส่งวิทยุ สคท.สกลนคร บนเขาภูพาน สปข.1	481,500.00			481,500.00		-	/	บมจ.วิเบส อารีอับร์ ประเทศไทย ลงนามในสัญญาเลขที่ 124/2561 ลว. 10 ส.ค. 61 วงเงิน 481,500.- บาท ครบกำหนด 12 พ.ย. 61 ได้รับหนังสือ อนุญาตการนำเข้าจากสำนักงาน กสทช. วันที่ 20 ก.พ.62 อยู่ระหว่างการส่งมอบ
	<b>รวม สปข.1 &gt;&gt;&gt;</b>	<b>481,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481,500.00</b>	<b>-</b>			

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือ)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
<b>สปข. 2</b>									
14	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง (สปข.2) (งบตาม พ.ร.บ.)	20,460,000.00	134,500.00	6,138,000.00	14,322,000.00	2,469,650.00	42.07		พจน. แสงฟ้าก่อสร้าง ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561 สว. 26 ก.พ.61 วงเงิน 20,460,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 62 (ค่าควบคุมงาน 134,550.- บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินถึง เดือน มีนาคม 2562)
	<b>รวม สปข.2 &gt;&gt;&gt;</b>	<b>20,460,000.00</b>	<b>134,500.00</b>	<b>6,138,000.00</b>	<b>14,322,000.00</b>	<b>2,469,650.00</b>			

ผลการเบิกจ่าย หมวดดงลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สปข. 5									
15	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงาน สทท.สุราษฎร์ธานี (สปข.5)	489,999.10			489,999.10		-		พลก.ปัญญา ลงนามในสัญญา เลขที่ 1/2561 สว 25 ก.ย. 61 วงเงิน 489,999.-บาท ครบกำหนด 22 ก.พ. 62
	<b>รวม สปข.5 &gt;&gt;&gt;</b>	<b>489,999.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>489,999.10</b>	<b>-</b>			

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ควบคุม กำหนด	หมายเหตุ
<b>สปข. 6</b>									
16	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง 25 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 แห่ง (สปข.6) (งบตาม พ.ร.บ.)	14,874,284.00			-	14,874,284.00	100.00	/	บมจ.ลือกละ ลงนามในสัญญาเลขที่ 604/61/2561 คว.29 มี.ค. 61 วงเงิน 14,874,284.-บาท ครบกำหนด 24 พ.ย. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
17	ปรับปรุงบ้านพัก สวทยะลา (จำนวน 13 หลัง) (สปข.6)	1,200,000.00			430,000.00	770,000.00	64.17		ทจก.มิตรเจริญเทรดดิ้ง ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 คว 12 ก.ย. 61 วงเงิน 1,200,000.-บาท ครบกำหนด 25 มี.ค. 61
18	จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่ง UHF LINK พร้อมสายอากาศ 1 ชุด สวท.ยะลา (สปข.6)	488,990.00			488,990.00		-	/	บจ.บรรดาศาสตราและสตูดิโอ ลงนามในสัญญาเลขที่ 21/2561 คว.30 ส.ค. 61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนด 27 มี.ค. 62
	<b>รวม สปข.6 &gt;&gt;&gt;</b>	<b>16,563,274.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>918,990.00</b>	<b>15,644,284.00</b>			

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
<b>สปข.7</b>									
19	ปรับปรุงระบบ UHF LINK สวท.ระยอง (สปข.7)	488,990.00			488,990.00		-	/	บจก.บรอด คาสท์ และสตูดิโอ ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 3 ก.ย.61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนดวันที่ 15 ก.ย. 61 (บริษัทขอขยายเวลาส่งมอบงาน 13 มี.ค.62)
	<b>รวม สปข.7 &gt;&gt;&gt;</b>	<b>488,990.00</b>			<b>488,990.00</b>		-		

ผลการเบิกจ่าย หมวดดงบลทงน ประจำปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (เงินงมไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สพข. 8									
20	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (สพข.8) (งบตาม พ.ร.บ.)	22,660,000.00	292,500.00	2,825,122.00	13,716,678.00	6,118,200.00	39.47		ทจก. คิงออฟบีวดี้ง ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 สว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 22,660,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 9 พ.ค. 62 (ค่าควบคุมงาน 292,500.-บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินถึง มีนาคม 2562)
	รวม สพข.8 >>>	22,660,000.00	292,500.00	2,825,122.00	13,716,678.00	6,118,200.00	39.47		
	รวมเบิกจ่าย หมวดดงบลทงน ประจำปีงบประมาณ 2561	411,579,683.50	446,889.45	18,683,002.00	356,236,687.10	39,109,754.95	14.04		



ผลการดำเนินงาน งบลงทุน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ส่วนกลาง	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย62	ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน (สนข.)	609,900.00				609,900.00	100.00	/	หงก.แอล คูค เอ็นจิเนียริ่ง ลงนามในสัญญาเลขที่ 18/2561 ลาว 25 ก.ย. 61 วงเงิน 609,900.-บาท ครบกำหนด 26 ต.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2	โครงการ "ซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ซีลเลอร์) ภายในอาคารสถาบันการประจักษ์สัมพันธ์" (สปข.)	4,048,300.00	399,600.00		3,648,700.00		-		บจ.โพเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายซ์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 120/2561 ลาว 16 ต.ค. 61 วงเงิน 3,648,700.-บาท ครบกำหนด วันที่ 16 มีนาคม 2562
<b>สปข. 1-8</b>									
3	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สปข.2)	20,350,000.00		9,832,498.82	7,122,500.00	3,052,500.00	63.32		บจ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเต็ม ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2561 วงเงิน 20,350,000.- บาท ลาววันที่ 22 ธ.ค. 60 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 62