

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2558
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนผ่านภารกิจระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (สพท.)	865,000,000.00	129,750,000.00	735,250,000.00	-	-	บมจ. ลีอากเซีย ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๒๓๖๐/๒๕๖๐ จว. ๓๑ มี.ค.๖๐ วงเงิน ๘๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ครบกำหนด ๒๖ พ.ย. ๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๙,๙๕๐,๐๐๐.- บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2557

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 57-60	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนผ่านภารกิจระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ สู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี	145,509,300.00	21,826,395.00	123,682,905.00	-	-	บมจ. ลีอากเซีย ไรร์เลส ดำเนินการสัญญาเลขที่ 617/60/2560 ลว. 21 มี.ค. 60 วงเงิน 145,509,300.- บาท ครบกำหนด 17 ก.ย. 60 เบิกจ่าย แล้ว 21,826,395.- บาท
	145,509,300.00	21,826,395.00	123,682,905.00	-	-	

รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลือมี : งบกลาง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	กับเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. โครงการสร้างโรคติดต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า (สพป.)	444,989.00	148,544.00	304,389.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือมีเงินมีนาคม 2561

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการเปลี่ยนแปลงผ่านรายการส่งโทรที่ศรระบบออนไลน์ที่ระบบโอนลือสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

วงเงิน	วงเงิน	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าคุณวุฒิ						
1.โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนทัศน์ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (สทป.)	1,923,860.00	-	-	1,923,860.00	-	(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (สทค.)	427,800.00	64,000.00	-	363,800.00	-	บจก.ลาภกิจ อินเทอร์เน็ต ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 29/61 ลว. 21 ธ.ค. 60 วงเงิน 363,800.-บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
	รวมค่าครุภัณฑ์>>>	64,000.00		2,287,660.00		
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
3.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุฝ่ายบริหารและการศิลปกรรม (สทป.)	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-	บจก.เนียงทอ พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 01/2560 ลว.13 ก.ค.60 วงเงิน 1,250,000.-บาท ควบคุมกำหนด 10 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
4.โครงการปรับปรุงห้องนํ้าอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (สทค.)	1,543,180.57	-	-	1,543,180.57	-	บจก.โปรกซ์ อายส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 02/2560 ลว.15 ส.ค.60 วงเงิน 1,543,180.57 บาท ควบคุมกำหนด 13 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
5.โครงการก่อสร้างรั้ว/เขื่อนกันดินด้านหน้าอาคาร (สทท.สุพรรณบุรี)	232,830.00	232,830.00	-	-	232,830.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติ กับเงินไว้เบิกเดือนปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จนถึงเดือนมีนาคม 2561
6.โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (สทค.)	455,000.00	455,000.00	-	-	455,000.00	บจก. บางหัวร่วมค้า วงเงิน 450,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ
	รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	2,231,010.57		1,543,180.57	687,830.00	
รวมทั้งสิ้น	4,582,670.57	751,830.00		3,830,840.57	687,830.00	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าคุณวุฒิ							
1. การเปลี่ยนผ่านภารกิจระบบอัตโนมัติระยะที่ 3 (สพท.)	414,444,170.00	62,166,625.50	-	352,277,544.50	-	-	บมจ. ลีอากเฮลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 610/60/2560 ลว. 12 ม.ค. 60 วงเงิน 414,444,170.- บาท ครบกำหนด 9 ก.ย. 60
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สพท.)	14,840,900.00	2,226,135.00	-	12,614,765.00	-	-	บมจ. ลีอากเฮลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 413/60/2560 ลว. 17 ม.ค. 60 วงเงิน 14,840,900.- บาท ครบกำหนด 16 ก.ค. 60 เบิกจ่ายแล้ว 2,226,135.- บาท
รวมค่าคุณวุฒิ >>>	429,285,070.00	64,392,760.50	-	364,892,309.50	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3. อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย (สพท.)	9,800,000.00	-	-	9,800,000.00	-	-	บมจ. ลีอากเฮลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 ลว. 24 ม.ค. 60 วงเงิน 9,800,000.- บาท ครบกำหนด 21 ก.ย. 60
4. โครงการพัฒนาอาคารสถานีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ฝ่ายนิติธรรมการ และศิลปกรรม (สสท.)	25,166,800.00	-	25,166,800.00	-	-	25,166,800.00	งบประมาณเหลือจ่ายรายการการเปลี่ยนผ่านภารกิจโทรทัศน์ระบบ อนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.- บาท และรายการ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.- บาท กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน กรณีที่มีผู้กำกับจนถึง มี.ค. 61 กำหนดยื่นข้อเสนอและ เสนอราคามันที่ 7 มี.ค. 61
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	34,966,800.00	-	25,166,800.00	9,800,000.00	-	25,166,800.00	
รวมหมวดงบประมาณ ทั้งสิ้น	464,251,870.00	64,392,760.50	25,166,800.00	374,692,309.50	-	25,166,800.00	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
59 พื้นผู้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง	8,226,870.00	8,226,870.00	-	-	-	8,226,870.00	ประกาศและซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 2-16 ก.พ. 61 ยื่น เสนอราคา วันที่ 19 ก.พ. 61 และพิจารณาผลประกวดราคาวันที่ 20 ก.พ. 61 คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ผู้รับจ้าง พร้อมดำเนินการเริ่มต้น มี.ค. 61
60 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เกษ เต่าอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สภข.2)	20,400,000.00	50,000.00	-	20,350,000.00	-	50,000.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติ งบประมาณไว้เบิกเหลือปี (กรณีไม่มีผู้ผูกพัน) จนถึงเดือนมีนาคม 2561 (ได้ผู้รับจ้างแล้ว)
61 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	11,006,000.00	11,006,000.00	-	-	-	11,006,000.00	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ กรรมการ กำหนดราคากลาง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับงาน จ้างผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่นำวัสดุตามทีและชี้แจง และประชุม คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดแล้ว 2 ครั้ง
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	89,070,760.77	19,320,656.42	481,500.00	47,399,446.40	21,866,137.95	19,323,676.42	
รวมทั้งสิ้น	158,793,266.27	61,435,453.62	481,500.00	55,532,398.70	41,340,893.95	61,438,473.62	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเพื่อจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
51 โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สคท.คอหงส์ (สพข.6 สทท.สงขลา)	428,000.00	-	-	-	428,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้นสถานีเครื่องสูบน้ำที่ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (บ้านแรกกอด) ความยาว 860 เมตร (สพข.6)	2,323,000.00	-	-	-	2,323,000.00	-	หกท.วี เอ็ม วี คอมสตรัคชั่น ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 007/2560 ลว.21 ส.ค.60 วงเงิน 2,323,000.-บาท ครบกำหนด 19 ธ.ค.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
53 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สคท.เขาป่าไผ่ (สพข.6)	495,000.00	-	247,500.00	-	247,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
54 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ลวท.สุโขทัย (สพข.6)	1,998,700.00	-	-	1,998,700.00	-	-	หกท.พี เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 2/2560 ลว.16 ส.ค.60 วงเงิน 1,998,700.-บาท ครบกำหนด 12 ก.พ.61
55 โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี	670,000.00	-	-	-	670,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
56 โครงการปรับปรุงเสีภายนอกอาคารสำนักงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี	337,500.00	-	-	-	337,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
57 โครงการสร้างรั้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สพข.8)	1,379,000.00	-	-	206,850.00	1,172,150.00	-	
58 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ (1-2คิม) บ้านแฝด จำนวน 1 หลัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี (สพข.8)	1,349,000.00	-	-	1,345,980.00	-	3,020.00	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเพื่อจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
41 โครงการสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย (สปข.4)	3,181,700.00	-	-	3,181,700.00	-	-	
42 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 พร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สปข.4)	1,870,000.00	-	-	1,870,000.00	-	-	
43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สปข.4 สวท.ตาก)	575,900.00	-	-	-	575,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
44 โครงการปรับปรุงอาคารที่หลังคาอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี (สปข.5)	494,224.44	-	-	-	494,224.44	-	บจก.เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 79/2560 ลว.31 ส.ค.60 วงเงิน 494,224.44 บาท ครบกำหนด 29 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
45 โครงการงานปรับปรุงรั้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร (สปข.5)	1,248,900.00	-	-	999,120.00	249,780.00	-	พจก.สเปเนล กรุ๊ป ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 1/2560 ลว.14 ก.ย. 60 วงเงิน 1,248,900.-บาท ครบกำหนด 12 ก.พ. 61
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (สปข.6)	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-	บจก. สิริลักษณ์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 705/60/2560 ลว.5 ก.ย.60 วงเงิน 387,000.-บาท ครบกำหนด 4 ส.ค.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วันที่ 11 มี.ค. 61)
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.สงขลา (สปข.6)	775,000.00	-	-	-	775,000.00	-	บจก. สิริลักษณ์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 03/2560 ลว.29 ส.ค.60 วงเงิน 775,000.-บาท ครบกำหนด 27 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วันที่ 2 ก.พ. 61)
48 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วหิน สวท.ยะลา (สปข.6)	377,765.00	-	-	-	377,765.00	-	พจก.มิตรเจริญ เทรคคิง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 23/2560 ลว.8 ส.ค.60 วงเงิน 377,765.-บาท ครบกำหนด 6 ส.ค.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
49 ซ่อมแซมอาคารสำนักงานสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา (สปข.6)	614,406.00	-	-	-	614,406.00	-	นายชวลิต ศรีรุ่งชัยสวัสดิ์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 704/60/2560 ลว.30 ส.ค.60 วงเงิน 614,406.-บาท ครบกำหนด 28 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
50 โครงการซ่อมแซมพาดานาที่กันรั้วรั้วอาคาร ห้องส่งโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (สปข.6)	407,200.00	-	-	-	407,200.00	-	บจก.สหภาพช่าง เมทัลชีท ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 706/60/2560 ลว.7 ก.ย.60 วงเงิน 407,200.-บาท ครบกำหนด 6 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
31 โครงการปรับปรุงซ่อมบ้านพักเรือนแถว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุนตราธานี (สขข.2)	697,300.00	-	-	-	697,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุนตราธานี (สขข.2)	327,000.00	-	-	-	327,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33 โครงการก่อสร้างห้องสร้างบ้านพักระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุนตราธานี (สขข.2)	1,430,000.00	-	-	1,215,500.00	214,500.00	-	
34 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดอุตราธานี (สขข.2)	195,764.00	-	-	-	195,764.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35 โครงการปรับปรุงลานจอดรถเป็นลานจอดรถที่มีหลังคาครอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ (สขข.3)	1,488,000.00	-	-	-	1,488,000.00	-	หจก.เค.เอส.คอนกรีต ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 011/60/2560 สว.22 ส.ค.60 วงเงิน 1,488,000.-บาท ครบกำหนด 20 ธ.ค.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
36 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตึก 7-8 พร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	1,825,000.00	37,786.42	-	1,368,750.00	418,463.58	37,786.42	หจก.ปราการวิหะก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 012/60/2560 สว.30 ส.ค.60 วงเงิน 1,825,000.-บาท ครบกำหนด 26 ก.พ.61
37 โครงการปรับปรุงห้องประชุมและก่อสร้างห้องนั่งใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	390,000.00	-	234,000.00	-	156,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน (สขข.ลำพูน)	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบป้ายชื่อหน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา (สขข.พะเยา)	1,899,500.00	-	-	747,387.00	1,152,113.00	-	บจก.แสนฉัตร ดีเวลล็อปเม้นท์ เอเชีย ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 013/60/2560 สว.4 ก.ย.60 วงเงิน 1,899,500.-บาท ครบกำหนด 2 ม.ค.61
40 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิชญ์โลก (สขข.4)	1,800,000.00	-	-	1,255,564.67	544,435.33	-	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
21 โครงการจ้างแม่พิมพ์ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (สวท.)	2,060,500.00	-	-	1,339,325.00	721,175.00	-	
22 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหรือระบบสาธาณูปโภค สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1000 กิโลวัตต์ (สวท.)	1,615,000.00	-	-	1,292,000.00	323,000.00	-	
23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.)	499,775.60	-	-	-	499,775.60	-	(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
24 ปรับปรุงหรือประจุอาคารมีระอาต ดึงคุณภาพ สถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.)	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-	(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
25 โครงการปรับปรุงตลาดซื้อขายสารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.)	441,522.15	-	-	441,522.15	-	-	
26 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หรืออาคารอุปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู (สวท.หนองบัวลำภู)	5,450,000.00	-	-	4,360,000.00	1,090,000.00	-	พสก.สุทธิชัยวิริยะก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 25/2560 ลง.4 ก.ย.60 วงเงิน 5,450,000.-บาท ครบกำหนด 3 มี.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 และ 3
27 บ้านพักข้าราชการ หรืออาคารอุปโภค บ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง บ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร (สวท.สกลนคร)	4,200,000.00	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00	-	พสก.มิตรอารีก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 24/2560 ลง.25 ส.ค.60 วงเงิน 4,200,000.-บาท ครบกำหนด 24 มี.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 และ 4 (งวดสุดท้าย) คาดว่า จะส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดสัญญา
28 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สวท.ขอนแก่น)	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โถง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (สปช.2)	997,000.00	-	-	997,000.00	-	-	
30 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (สปช.2)	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
11 โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุสำหรับถ่ายทอดงานพระราชพิธี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)	4,649,000.00	-	-	-	4,649,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12 จัดซื้อเครื่องรับอากาศขนาด 50 ตัน จำนวน 2 เครื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (สทท.6)	2,650,000.00	-	-	-	2,650,000.00	-	บจก.สุทธอบ แอร์ ซึ่มเตอร์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 601/60/2560 ลง.26 ก.ย.60 วงเงิน 2,650,000.-บาทครบกำหนด 10 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
13 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการแปรสภาพป้อนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ ส่วนควว จำนวน 1 ชุด (สทท.)	5,202,739.00	5,202,739.00	-	-	-	5,202,739.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติ กเงินไว้เบิกเหลือปี (กรณีไม่มีผู้กำกับ) จนถึงเดือนมีนาคม 2561
14 โครงการจัดหาเครื่องมือจัดทำแบบจำลองเตสเตอร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควว จำนวน 1 ระบบ (สทท.)	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติ กเงินไว้เบิกเหลือปี (กรณีไม่มีผู้กำกับ) จนถึงเดือนมีนาคม 2561
15 โครงการจัดหาระบบการรับรู้ข่าวสารจาก ทางราชการผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูล รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (สนค.)	12,485,400.00	12,485,400.00	-	-	-	12,485,400.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติ กเงินไว้เบิกเหลือปี (กรณีไม่มีผู้กำกับ) จนถึงเดือนมีนาคม 2561
16 โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการติดตามการเข้าและระบบปฏิบัติการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สทท.)	12,423,770.00	12,423,770.00	-	-	-	12,423,770.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติ กเงินไว้เบิกเหลือปี (กรณีไม่มีผู้กำกับ) จนถึงเดือนมีนาคม 2561
17 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมติดตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สทท.ปัตตานี)	1,446,040.00	2,888.20	-	1,443,151.80	-	2,888.20	ดำเนินการถึงขั้นตอนการจัดทำสัญญาและกำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2561
รวมค่าผูกพัน >>>							
งบลงทุน.....ที่มีเงินและสิ่งก่อสร้าง							
18 โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสัมพันธภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ค่าพัฒนาห้องฝึกอบรม) (สทท.)	1,198,186.00	-	-	-	1,198,186.00	-	(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
19 โครงการพัฒนาห้องสตูดิโอด้านถ่ายทอดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพของส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (สทท.)	1,570,439.00	-	-	1,570,439.00	-	-	
20 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาทีมงานเทคนิค ชั้น 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ห้อง (สทท.)	759,608.58	-	-	759,608.58	-	-	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าอุปกรณ์							
1 เครื่องควบคุมเสียง (Mixer Console) จำนวน 2 เครื่องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี (สปข.1)	789,660.00	-	-	-	789,660.00	-	บงก. พิเศษพิเศษ โผล่ย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขวันที่ 18 ส.ค.60 วงเงิน 789,660.-บาท ครบกำหนด 18 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2 อุปกรณ์ UHF-Link สำหรับเชื่อมโยง จำนวน 4 ชุด สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.มหาสารคาม, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย (สปข.1)	1,669,200.00	-	-	-	1,669,200.00	-	บงก. พิเศษพิเศษ โผล่ย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขวันที่ 18 ส.ค.60 วงเงิน 1,669,200.-บาท ครบกำหนด 18 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
3 โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุ (UHF-Link) จำนวน 1 ชุด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง (สปข.3)	488,990.00	-	-	-	488,990.00	-	บงก. นครราชสีมา และ สตูดิโอ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 007/60/2560 ลว.10 ส.ค.60 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนด 7 ม.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบและตรวจรับ
4 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องส่งเครื่องส่ง U-Link สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สปข.6 สาขายะลา)	488,990.00	-	-	-	488,990.00	-	บงก. Broadcast และ สตูดิโอ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 22/2560 ลว. 8 ส.ค.60 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนด 4 ม.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61)
5 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุม สำนักรับราชการชั้น 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สปข.5)	1,215,426.00	-	-	-	1,215,426.00	-	พจก. ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 1/2560 ลว.5 ก.ย.60 วงเงิน 1,215,426.-บาท ครบกำหนด 29 พ.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
6 โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ค่าเครื่องดนตรี) (สพท.)	2,687,090.00	-	-	-	2,687,090.00	-	(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุม หรืออู่ปรกรณ์ ประกอบกรมประชาสัมพันธ์ (สพป.)	6,689,800.50	-	-	6,689,800.50	-	-	
8 พื้นฟูสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (ศรีสะเกษที่สามังงาน)	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	คาดว่าจะดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 61
9 พื้นฟูสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (ศรีสะเกษที่ฟ้าและวิทยุ)	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	กำหนดประกาศประกวดราคาจัดซื้อได้ภายในวันที่ 6 ก.พ.61
10 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบภาพและเสียงก่อนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)	4,836,400.00	-	-	-	4,836,400.00	-	(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

การเบิกจ่าย หมวดวงลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย 60	สำรอง	FO	เบิกจ่าย 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
สัญญาซื้อขาย							
1. รงผลิตรายการโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สหท.)	41,854,976.00	6,278,246.40	-	-	35,576,729.60	-	บจ.สตาร์บราเดอร์ส 1961 ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 619/60/2560 ตว. 28 มี.ค.60 วงเงิน 41,854,976 บาท ครบกำหนด 24 ก.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2. การเปลี่ยนแปลงการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สหท.)	361,360,293.00	54,204,043.95	-	307,156,249.05	-	-	บจ.ลือเกียรติฯ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 622/60/2560 ตว.30 มี.ค.60 วงเงิน 361,360,293 บาท ครบกำหนด 27 ส.ค.60
3. อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 3 (TV Studio3) ระบบ Digital High-Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สหท.)	70,799,760.00	10,619,964.00	-	-	60,179,796.00	-	บจ.สตาร์บราเดอร์ส 1961 ดำเนินการตามสัญญาที่ 621/60/2560 ตว.29 มี.ค.60 วงเงิน 70,799,760.-บาท ครบกำหนด 25 ก.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมค่าอุปกรณ์>>>	474,015,029.00	71,102,254.35	-	307,156,249.05	95,756,525.60	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
4. อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (สปข.6)	14,650,400.00	3,662,600.00	-	7,325,200.00	3,662,600.00	-	พจก.ภัทร การโยธา การโยธา ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 701/60/2560 ตว.14 มี.ค.60 วงเงิน 14,650,400.-บาท ครบกำหนด 7 ม.ค.61
5. อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (สปข.2)	11,100,000.00	3,682,824.00	-	4,440,000.00	2,775,000.00	202,176.00	พจก.ห่อสมบูรณ์กิจ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 001/2560 ตว. 27 มี.ค.60 วงเงิน 11,100,000.-บาท ครบกำหนด 21 ม.ค.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 (ร้อยละ 60)
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	25,750,400.00	7,345,424.00	-	11,765,200.00	6,437,600.00	202,176.00	
6. โอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือไปดำเนินการลงทุนอื่นที่เหลือ 61 รายการ	158,793,266.27	481,500.00	61,435,453.62	55,532,398.70	41,340,893.95	61,438,473.62	กรมบัญชีกลางอนุมัติ ให้นำเงินไปใช้เบิกเหลือปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จำนวน 83,190,819.-บาท จนถึงเดือนมีนาคม 2561
รวมหมวดวงลงทุน ทั้งสิ้น	658,558,695.27	78,929,178.35	61,435,453.62	374,453,847.75	143,535,019.55	61,640,649.62	