

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---|
| สพท. | | | | | | | | | |
| 16 | จัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ชนบทกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ด.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.) | 53,037,760.00 | | - | 53,037,760.00 | | - | / | บจก. สตรีงบราเดอร์ 1961 ลงนามในสัญญาเลขที่ 619/61/2561 ลว. 17 พ.ค. 61 วงเงิน 53,037,760.-บาท ครบกำหนดวันที่ 13 ธ.ค. 61 |
| 17 | ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (เครื่องส่ง AMขนาดกำลังส่ง 400 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.) | 147,271,590.00 | | - | 147,271,590.00 | | - | | บมจ. ลีออกซี่ ลงนามในสัญญาเลขที่ 628/61/2561 ลว. 2 ส.ค. 61 วงเงิน 147,271,590.- บาท ครบกำหนดวันที่ 29 พ.ค. 62 |
| 18 | จัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (PABX) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.) | 5,179,270.00 | | - | 1,670.00 | 5,177,600.00 | 99.97 | / | บจก. เฟล็กซ์คอม ลงนามในสัญญาเลขที่ 622/61/2561 ลว. 31 พ.ค. 61 วงเงิน 5,179,270.-บาท ครบกำหนด 28 ก.ย. 61 |
| 19 | จัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ชนบทกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ด.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.) | 52,930,760.00 | | - | 52,930,760.00 | | - | / | บมจ. สตรีงบราเดอร์ 1961 ลงนามในสัญญาเลขที่ 620/61/2561 ลว. 21 พ.ค. 61 วงเงิน 52,930,760.-บาท ครบกำหนด วันที่ 17 ธ.ค. 61 |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|
| 20 | พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.) | 64,799,200.00 | | 9,719,880.00 | 55,079,320.00 | | 15.00 | | บมจ.จีไอเอส อีเอ็มซี (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญา บมจ.เลขที่ 621/61/2561 ตว. 30 พ.ค.61 วงเงิน 64,799,200.-บาท ครบกำหนด วันที่ 26 ธ.ค. 61 |
| 21 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์แสดงภาพและเสียงเพื่อการออกอากาศ (VIDEO PLAYOUT) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับการทดลอง ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ (สพท.) | 4,066,000.00 | | | 4,066,000.00 | | - | | บจ.วัน สตีป อเฮด เทคโนโลยี ลงนามในสัญญาเลขที่29/61/2561 ตว. 24 ก.ย. 61 วงเงิน 4,066,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 61 |
| 22 | โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบพร้อมย้ายเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง สวท.ศรีสะเกษ สปข.2 (งบลงทุน 9,755,000.- บาท) (สพท.) | 9,700,000.00 | | | 9,700,000.00 | | - | | บมจ.ลือทอเสี่ย ลงนามในสัญญาเลขที่ 10/2561 ตว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 9,700,000.- บาท ครบกำหนด 16 พ.ค. 62 |
| | รวม สพท. >>> | 336,984,580.00 | - | 9,719,880.00 | 322,087,100.00 | 5,177,600.00 | | | |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือในปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------|--|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|--|
| สรุป. | | | | | | | | | |
| 23 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง (สปต.) | 248,250.00 | | | - | 248,250.00 | 100.00 | / | บจ.เคลย์ดีไซน์ บิวเดอร์ ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ปส. 84/2561 ลาว 3 ก.ย. 61 วงเงิน 248,250.-บาท ครบกำหนด 3 ต.ค. 61 |
| | รวม สปต. >>> | 248,250.00 | - | - | - | 248,250.00 | | | |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|---|
| สรุป. | | | | | | | | | |
| 24 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Studio Digital มีกปฏิบัติการผลิตและ เผยแพร่สื่อ Digital ของ สปช. | 459,511.50 | | | - | 459,511.50 | 100.00 | / | พจน.สภายุติวิวัฒน์ ลงนามใบสั่งซื้อจ้างเลขที่ 107/2561 ลว 26 ก.ย.61วงเงิน 459,511.50 บาท ครบกำหนด 3 ต.ค. 61 |
| 25 | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องฝึกปฏิบัติการและ ห้องปฏิบัติงาน Digital ของ สปช. | 200,000.00 | | | - | 200,000.00 | 100.00 | / | บจ.บางท้าว ร่วมค้า ลงนามใบสัญญาเลขที่ 108/61 ลว. 26 ก.ย. 61 วงเงิน 200,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 3 ต.ค. 61 |
| 26 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องนำ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.) | 480,000.00 | | | - | 480,000.00 | 100.00 | / | บจ.ดับบลิว เอ็ม.ยู.เปียน ลงนามใบสัญญาเลขที่ 59/61 ลว 29 ส.ค. 61 วงเงิน 480,000.-บาท ครบกำหนด 27 ก.ย. 61 |
| | รวม สปช. >>> | 1,139,511.50 | - | - | - | 1,139,511.50 | | | |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือในปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|------|--|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|--|
| ศสช. | | | | | | | | | |
| 27 | โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อ ค่อยาสืบเสาะหาข้อมูล (ศสช.) | 3,990,000.00 | | | | 3,990,000.00 | 100.00 | / | บจ. ไทเมทซ์ ดาต้าประเทศไทย ลงนามในสัญญาเลขที่ 04/2561 ลว. 26 ก.ย. 61 วงเงิน 3,990,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 24 พ.ย. 61 (60 วันหลังลงนามในสัญญา) |
| | รวม ศสช. >>> | 3,990,000.00 | - | - | - | 3,990,000.00 | | | |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|--------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------|---|
| สปข. 1 | | | | | | | | | |
| 28 | ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง 25 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.กุดบึง อ.เมืองเลย จ.เลย 1 แห่ง (สปข.1) (งบตาม พ.ร.บ.) | 12,450,520.00 | | | 12,450,520.00 | | - | / | บมจ. ลีออกเสี่ย ลงนามในสัญญาเลขที่ 03/2561 ตว.13 ก.พ. 61 วงเงิน 12,450,520.-บาท ครบกำหนดวันที่ 11 ต.ค. 61 |
| 29 | ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 1 ระบบ (สปข.1) (งบตาม พ.ร.บ.) | 9,418,140.00 | | | 9,418,140.00 | | - | / | บมจ. ลีออกเสี่ย ลงนามในสัญญาเลขที่ 01/2561 ตว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 9,418,140.-บาท ครบกำหนดวันที่ 11 ต.ค. 61 |
| 30 | โครงการจัดหา UHF Link สวท.สกลนคร เครื่องส่งวิทยุ สทท.สกลนคร บนเขาภูพาน สปข.1 | 481,500.00 | | | 481,500.00 | | - | / | บมจ. วีบีเอส อารีอัคร์ ประเทศไทย ลงนามในสัญญาเลขที่ 124/2561 ตว. 10 ส.ค. 61 วงเงิน 481,500.- บาท ครบกำหนด 12 พ.ย. 61 |
| | รวม สปข.1 >>> | 22,350,160.00 | - | - | 22,350,160.00 | - | | | |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กับเงินไม่เบิก เหลือมี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|--------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--|
| สปช. 2 | | | | | | | | | |
| 31 | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง (สปช.2) (งบตาม พ.ร.บ.) | 20,460,000.00 | | 3,682,000.00 | 16,778,000.00 | 18.00 | | | พจน. แสงฟ้าก่อสร้าง ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 26 ก.พ.61 วงเงิน 20,460,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 62 (ค่าควบคุมงาน 134,550.- บาท ฟัไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) |
| 32 | โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดีย (สปช.2) | 329,988.00 | | | - | 329,988.00 | 100.00 | / | พจน.สกายอวิชั่นเน็ท ลงนามในสัญญาเลขที่ 12/2561 ลว 21 ก.ย.61 วงเงิน 329,988.-บาท ครบกำหนด 5 พ.ย. 61 |
| 33 | โครงการซ่อมบ้านพักข้าราชการ สวท.มุกดาหาร (สปช.2) | 300,000.00 | | | - | 300,000.00 | 100.00 | / | พจน. ป.เกียรติ เจริญโภคทรัพย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 8/61 ลว. 17 ก.ย. 61 วงเงิน 300,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 26 พ.ย. 61 |
| 34 | โครงการซ่อมหลังคาอาคารที่ทำการ สวท.มุกดาหาร (สปช.2) | 365,000.00 | | | - | 365,000.00 | 100.00 | / | พจน. ป.เกียรติ เจริญโภคทรัพย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 9/61 ลว. 17 ก.ย. 61 วงเงิน 365,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 10 พ.ย. 62 |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---|
| 35 | โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร สวท.อำนาจเจริญ (สปข.2) | 285,000.00 | | | - | 285,000.00 | 100.00 | / | นายทองศิริรัตน์ ทองเสนห์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 9/61 คว. 13 ก.ย. 61 วงเงิน 285,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 12 พ.ย. 61 |
| 36 | โครงการซ่อมและปรับปรุงถนน คสล. บริเวณประตูทางเข้า ที่ทำการและบริเวณถนนหน้า อาคาร สปข.2 | 247,000.00 | | | - | 247,000.00 | 100.00 | / | พจก.ดาวอรธ สิทธิ ลงนามในสัญญาเลขที่ 11/2561 คว.19 ก.ย.61 วงเงิน 247,000.-บาท กำหนดวันที่ 18 พ.ย. 61 |
| | รวม สปข.2 >>> | 21,986,988.00 | - | 3,682,000.00 | 16,778,000.00 | 1,526,988.00 | | | |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ควบคุม กำหนด | หมายเหตุ |
|---------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|-----------------|---|
| สพข. 3 | | | | | | | | | |
| 37 | ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบคุมทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1 ระบบ (สพข.3) (งบตาม พ.ร.บ.) | 6,938,736.00 | | 1,040,810.40 | - | 5,897,925.60 | 100.00 | / | บมจ.เล็อกซ์เลย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 05/2561 ลว.29 มี.ค. 61 วงเงิน 6,938,736.-บาท ครบกำหนดวันที่ 25 ก.ย. 61 |
| 38 | ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบคุมทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 ระบบ (สพข.3) (งบตาม พ.ร.บ.) | 6,953,823.00 | | 1,043,073.45 | - | 5,910,749.55 | 100.00 | / | บมจ.เล็อกซ์เลย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 06/2561 ลว.29 มี.ค. 61 วงเงิน 6,953,823.-บาท ครบกำหนด 25 ก.ย. 61 |
| 39 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อโซเชียล (สพข.3) | 330,000.00 | | | - | 330,000.00 | 100.00 | / | บจก.สมาร์ทโปรดคาสท์ โซลูชั่น ลงนามในสัญญา 25 ก.ย. 61 วงเงิน 330,000.-บาท ครบกำหนด 24 พ.ย. 61 |
| 40 | โครงการพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อโซเชียล สทท.เชียงใหม่ (สพข.3) | 350,000.00 | | | 350,000.00 | | - | | บจ. สตรีองบรรณเดอรัล 1961 ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ พ.079/61 ลว 26 ก.ย. 61 วงเงิน 350,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 25 ธ.ค. 61 |

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

| ที่ | รายการ | วงเงินตามสัญญา | สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง | เบิกจ่าย ปี 62 | เบิกจ่าย ร้อยละ | ครบ กำหนด | หมายเหตุ |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|--------------|---|
| 41 | โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารส่วนเทคนิค สปช.3 | 480,251.00 | | 240,125.50 | - | 240,125.50 | 100.00 | / | ร้านหนึ่งอะลูมิเนียม ลงนามในสัญญาเลขที่ 9/2561 ลาว 21 ส.ค. 61 วงเงิน 480,251.-บาท ครบกำหนด 5 ต.ค. 61 |
| 42 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอนุประสงค์เป็นห้องประชุม สวท.ผาง (สปช.3) | 556,200.00 | | - | - | 556,200.00 | 100.00 | / | พจน.ภัตสร การโยธา ลงนามในสัญญาเลขที่ 10/2561 ลาว 1. ก.ย. 61 วงเงิน 556,200.-บาท ครบกำหนด 12 พ.ย. 61 |
| | รวม สปช.3 >>> | 15,609,010.00 | - | 2,324,009.35 | 350,000.00 | 12,935,000.65 | | | |