

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (เงินในเช็ค เหลือ)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สรุป 4									
43	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 ระบบ (สปข.4) (งบตาม พ.ร.บ.)	6,960,350.00		1,044,052.50	-	5,916,297.50	100.00	/	บมจ.เล็อกซ์เสี่ย ลงนามในสัญญาเลขที่ 8/2561 ลว. 26 เม.ย. 61 วงเงิน 6,960,350.- บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ต.ค. 61
44	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ไม่งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 1 ระบบ (สปข.4) (งบตาม พ.ร.บ.)	6,765,000.00		-	-	6,765,000.00	100.00	/	หจก.ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพรส์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 07/2561 ลว.25 เม.ย.61 วงเงิน 6,765,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 22 ต.ค. 61
45	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 ระบบ (สปข.4) (งบตาม พ.ร.บ.)	6,956,070.00		-	-	6,956,070.00	100.00	/	บมจ.จีบีเอส ออลอินซ์ (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญาเลขที่ 6/2561 ลว. 25 เม.ย. 61 วงเงิน 6,956,070.- บาท ครบกำหนดวันที่ 24 ก.ย. 61
46	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ไม่งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 1 ระบบ (สปข.4) (งบตาม พ.ร.บ.)	9,603,250.00		1,440,487.50	8,162,762.50		15.00	/	บมจ.เล็อกซ์เสี่ย ลงนามในสัญญาเลขที่ 9/2561 ลว. 26 เม.ย. 61 วงเงิน 9,603,250.- บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ต.ค. 61

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
47	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อโซเชียล (สปข.4)	330,000.00			-	330,000.00	100.00	/	บจก.สมาทําคอนคาส์โซลูชั่น ลงนามในสัญญาเลขที่ 31/61 ลว. 19 ก.ย. 61 วงเงิน 330,000.-บาท ครบกำหนด 19 ต.ค. 61
	รวม สปข.4 >>>	30,614,670.00	-	2,484,540.00	8,162,762.50	19,967,367.50			

ผลการเบิกจ่าย หมวดยอดลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สพข. 5									
48	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.บางร่ม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 1 ระบบ (สพข.5) (งบตาม พ.ร.บ.)	8,366,330.00				8,366,330.00	100.00	/	บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 วงเงิน 8,366,330.-บาท ครบกำหนดวันที่ 24 ต.ค. 61
49	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อโซเซียล (สพข.5)	329,999.98			-	329,999.98	100.00	/	บจ.จีบีเอส อีวิล ประเทศไทย ลงนามในสัญญาเลขที่ 20/2561 ลว 27 ก.ย.61 วงเงิน 329,999.98 บาท ครบกำหนด 27 ต.ค. 61
50	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อโซเซียล สทท.สุราษฎร์ธานี (สพข.5)	350,000.00			-	350,000.00	100.00	/	บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่นเอเชีย ลงนามในสัญญาเลขที่ 21/2561 ลว 26 ก.ย. 61 วงเงิน 350,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 27 ต.ค. 61
51	ปรับปรุงเสถียรภาพระบบ A.M. สวท.ภูเก็ต (สพข.5)	495,000.00			495,000.00		-	/	บ.เจมส์เรดิโอซีเอ็ม ลงนามในสัญญาเลขที่ 32/2561 ลว 13 ก.ย. 61 วงเงิน 495,000.-บาท ครบกำหนด 12 ธ.ค. 61

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
52	ซ่อมบำรุงห้องแสดงใหญ่ สทท.มครศรีธรรมราช (สปข.5)	774,000.00			774,000.00		-	/	หลัก.สถานกิจธุรกิจ ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 ถว 26 ก.ย. 61 วงเงิน 774,000.-บาท ครบกำหนด 29 พ.ย. 61
53	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงาน สทท.สุราษฎร์ธานี (สปข.5)	489,999.10			489,999.10		-		หลัก.ปัญญา ลงนามในสัญญา เลขที่ 1/2561 ถว 25 ก.ย. 61 วงเงิน 489,999.-บาท ครบกำหนด 22 ก.พ. 62
	รวม สปข.5 >>>	10,805,329.08	-	-	1,758,999.10	9,046,329.98			

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินให้เบิก เหลือเป็น)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สปข. 6									
54	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 ระบบ (สปข.6) (งบตาม พ.ร.บ.)	6,944,300.00			-	6,944,300.00	100.00	/	บมจ.ลือเกษย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 601/61/2561 ลว. 26 มี.ค. 61 วงเงิน 6,944,300.- บาท ครบกำหนดวันที่ 22 ก.ย. 61
55	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ระบบ (สปข.6) (งบตาม พ.ร.บ.)	6,966,663.00			-	6,966,663.00	100.00	/	บมจ.ลือเกษย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 602/61/2561 ลว. 27 มี.ค. 61 วงเงิน 6,966,663.- บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ก.ย. 61
56	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 1 ระบบ (สปข.6) (งบตาม พ.ร.บ.)	6,965,700.00			-	6,965,700.00	100.00	/	บมจ.ลือเกษย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 603/61/2561 ลว. 8 มี.ค. 61 วงเงิน 6,965,700.- บาท ครบกำหนดวันที่ 24 ก.ย. 61
57	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง 25 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 แห่ง (สปข.6) (งบตาม พ.ร.บ.)	14,874,284.00			14,874,284.00		-	/	บมจ.ลือเกษย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 604/61/2561 ลว.29 มี.ค. 61 วงเงิน 14,874,284.-บาท ครบกำหนด 24 พ.ย. 61

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (เกินเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
58	ปรับปรุงบ้านพัก สวท.ยะลา (จำนวน 13 หลัง) (สพข.6)	1,200,000.00			884,000.00	316,000.00	26.33		จาก.มีตรงเจริญเทรดดิ้ง ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 สว.12 ก.ย. 61 วงเงิน 1,200,000.-บาท ครบกำหนด 25 ม.ค. 61
59	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อโซเซียล (สพข.6)	329,988.00			329,988.00	-	-		นางสาวเสาวลักษณ์ สุมิตร ลงนามในสัญญาเลขที่ 150/2561 สว.28 ก.ย. 61 วงเงิน 329,988.-บาท ครบกำหนด 27 ธ.ค. 61
60	จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่ง UHF LINK พร้อมสายอากาศ 1 ชุด สวท.ยะลา (สพข.6)	488,990.00			488,990.00	-	-		บจ.บรอดคาสท์และสตูดิโอ ลงนามในสัญญาเลขที่ 21/2561 สว.30 ส.ค. 61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนด 27 ม.ค. 62
61	จัดซื้อเครื่องเล่นสัญญาณภาพออกอากาศ SDI-HD สวท.ยะลา (สพข.6)	492,200.00			-	492,200.00	100.00		บจ.เอเรียลพัลเล็คต์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 41/2561 สว.16 ส.ค. 61 วงเงิน 492,200.- บาท ครบกำหนด 26 ธ.ค.61

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
62	อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) จำนวน 2 เครื่อง สห.สงขลา (สปข.6)	479,360.00			-	479,360.00	100.00	/	บจ.สดตรงพราเดิร์ส 1961 ลงนามในสัญญาเลขที่9/61/2561 ลว. 23 ส.ค. 61 วงเงิน 479,360.- บาท ครบกำหนด 15 พ.ย. 61
63	ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพัก ข้าราชการระดับ 1-2, 5-6 และ อาคารโรงจอดรถ สวท.พัทลุง (สปข.6)	659,224.00			-	659,224.00	100.00	/	หจก.สุกแดด การก่อสร้าง ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/61 ลว 13 ก.ย. 61 วงเงิน 659,224.-บาท ครบกำหนด 9 ม.ค. 62
	รวม สปข.6 >>>	39,400,709.00	-	-	16,577,262.00	22,823,447.00			

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมิ)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สปข.7									
64	ปรับปรุงระบบ UHF LINK สวท.ระยอง (สปข.7)	488,990.00			488,990.00		-	/	บจก.บรอด คาสท์ และสตูดิโอ ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 3 ก.ย.61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนดวันที่ 15 ก.ย. 61 (บริษัทขอขยายเวลาส่งมอบงาน 15 ธ.ค. 61)
65	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อโซเซียล (สปข.7)	329,988.00			329,988.00		-		บจก.สตรีงบารเตอร์ 1961 ลงนามในสัญญาเลขที่ 011/2561 ลว 27 ก.ย. 61 วงเงิน 329,988.-บาท ครบกำหนด 26 ธ.ค. 61
66	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โรงจอดรถ และบ้านพักราชการ สวท.ชลบุรี (สปข.7)	166,000.00			-	166,000.00	100.00	/	บจก.เอส.ที.ที.พร้อมเพอร์ดี ลงนามในสัญญาเลขที่ 20/2561 ลว. 11 ก.ย. 61 วงเงิน 166,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 24 ก.ย. 61
	รวม สปข.7 >>>	984,978.00	-	-	818,978.00	166,000.00			

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สพข. 8									
67	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครั้ว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (สพข.8) (งบตาม พ.ร.บ.)	22,660,000.00		2,825,122.00	15,756,078.00	4,078,800.00	30.47		หกท. ค้างรอพัสดุ ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 สว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 22,660,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 9 พ.ค. 62 (ค่าควบคุมงาน 292,500.-บาท ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)
68	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ YouTube live สทท.กาญจนบุรี (สพข.8)	350,000.00		-	-	350,000.00	100.00	/	บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่นเอเชีย ลง นามในสัญญาเลขที่ 001/2561 สว. 27 ก.ย. 61 วงเงิน 350,000.-บาท ครบกำหนด 12 พ.ย. 61
69	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและเสียงผ่าน Facebook live และ YouTube live (สพข.8)	330,000.00		-	-	330,000.00	100.00	/	บจ.สมทบอัครคาส์ไอดูชั่น ลงนามในสัญญาเลขที่ 025/2561 สว 27 ก.ย. 61 วงเงิน 330,000.-บาท ครบกำหนด 27 ต.ค. 61

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
70	โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร สวท.กาญจนบุรี (สปข.8)	263,000.00				263,000.00	100.00	/	นางอมรกาญจน์ ลีละสุนทรเลิศ ลงนามในสัญญาเลขที่ 4/2561 ลว. 28 ส.ค. 61 วงเงิน 263,000.-บาท ครบกำหนด 29 ต.ค. 61
71	โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สวท.ชัยนาท (สปข.8)	300,000.00		150,000.00		150,000.00	100.00	/	นายอดุลย์ บุญเมือง ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 ลว 27 ส.ค. 61 วงเงิน 300,000.-บาท ครบกำหนด 25 ต.ค. 61
72	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ระบบ (สวท.กาญจนบุรี) (สปข.8) (งบตาม พ.ร.บ.)	9,737,000.00				9,737,000.00	100.00	/	บมจ.พหลเน็ท คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย ลงนามในสัญญาเลขที่ 01/2561 ลว. 5 มี.ค. 61 วงเงิน 9,737,000.-บาท ครบกำหนด 31 ต.ค.61
	รวม สปข.8 >>>	33,640,000.00	-	2,975,122.00	15,756,078.00	14,908,800.00			