

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
ส.ปชส.									
73	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ส.ปชส.ลำพูน แห่งใหม่ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ส.ปชส.ลำพูน	468,899.00			-	468,899.00	100.00		บจ.อัสติมาเทค ลงนามในสัญญาเลขที่ 019/2561 ค่า 19 กย. 61 วงเงิน 468,899.-บาท ครบกำหนด 18 ธ.ค. 61
	รวม ส.ปชส. >>>	468,899.00	-	-	-	468,899.00			
	รวมเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561	540,049,693.06	19,889.45	21,185,551.35	424,250,028.49	94,594,223.77			

ผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ส่วนกลาง	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย 62	ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (สพป.)	390,800.00			-	390,800.00	100.00	/	บจ.ออฟฟิศดีปเปอร์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 122/2561 ลาว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 390,800.-บาท ครบกำหนด วันที่ 17 พ.ย. 61
2	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักข่าว (สนข.)	609,900.00			609,900.00		-	/	พจก.แอล ดูล เอ็นจิเนียลิ่ง ลงนามในสัญญาเลขที่ 18/2561 ลาว 25 ก.ย. 61 วงเงิน 609,900.-บาท ครบกำหนด 26 ต.ค. 61
3	โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงเพื่อการผลิตสื่อแนวใหม่ new media สำนักข่าว (สนข.)	156,969.00			-	156,969.00	100.00	/	บจ. สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น ลงนามในสัญญาเลขที่ 143/2561 ลาว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 156,969.-บาท ครบกำหนด 8 พ.ย. 61
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (สปต.)	130,500.00			-	130,500.00	100.00	/	บจ.เจทีวี ซัพพลาย ลงนามในสัญญา เลขที่ 610914402565 ลาว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 130,500.-บาท ครบกำหนด วันที่ 18 ต.ค. 61
5	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ของสำนักการประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ (สปต.)	269,800.00			-	269,800.00	100.00	/	บจ.ไพบูลย์ฟาร์ม ลงนามในสัญญาเลขที่ 610914405605 ลาว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 269,800.-บาท ครบกำหนด วันที่ 18 ต.ค. 61

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือเป็น)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย62	ร้อยละ	สรุป กำหนด	หมายเหตุ
6 โครงการ "ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ซีลเลอร์) ภายในอาคารสถาบันการประจักษ์ภัณฑ์" (สปช.)	4,048,300.00	399,600.00		3,648,700.00		-		บจ. โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 120/2561 ถว. 16 ต.ค. 61 วงเงิน 3,648,700.-บาท ครบกำหนด วันที่ 16 มีนาคม 2562
สปช. 1-8								
7 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สปช.2)	20,350,000.00		9,832,498.82	10,175,000.00	0	48.32		บจ.เจมส์ เรติโอ ซิสเต็ม ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2561 วงเงิน 20,350,000.- บาท ถว.วันที่ 22 ธ.ค. 60 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 62
8 พื้นฟูสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง สปช.6	6,152,460.00	0.00	1,845,738.00	4,306,722.00	0	30.00	/	ดำเนินการก่อสร้างรั้ว/ถนน โดยรอบอาคารหลังใหม่ พ.ก. เขมพิณ วงเงิน 6,152,460.- บาท ตามสัญญาที่ 1/2561 ถว. 22 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 18 ก.ย. 61
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ติดตั้งป้ายอาคารสำนักงานหลังใหม่) สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง	280,400.00				280,400.00	100.00	/	บจ. พีที ดีไซน์แอนด์บิว ลงนามในสัญญาเลขที่ 3/2561 ถว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 280,400.-บาท ครบกำหนด วันที่ 25 ต.ค. 61
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สปช.6)	10,856,000.00	-	3,799,600.00	7,056,400.00	0	35.00		สัญญาจ้างเลขที่ 01/2561 ถว. 27 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 62

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย 62	ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
11 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องส่งเครื่องส่งระบบ AM 1296 KHz (U-Link) งบประมาณ 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	488,900.00			488,900.00		-		บจ. บลอคคาสท์และสตูดิโอ ลงนามในใบสั่งซื้อ 2/2561 ลว. 18 ก.ย. 61 วงเงิน 488,900.-บาท ครบกำหนด วันที่ 15 ก.พ. 62
12 โครงการฟื้นฟู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6	1,533,000.00			1,533,000.00		-		พจก. สุชาติกาญโญธา ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 1,533,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 24 มี.ค. 62
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6	454,030.00			454,030.00		-		ร้านทำป่าว การเกษตรและเคมีภัณฑ์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 27 ก.ย. 61 วงเงิน 454,030.-บาท ครบกำหนด วันที่ 25 มี.ค. 62
<b>รวมงบประมาณ 2560</b>	<b>45,721,059.00</b>	<b>399,600.00</b>	<b>15,477,836.82</b>	<b>28,272,652.00</b>	<b>1,228,469.00</b>			

ผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรองเงิน	เบิกจ่ายปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่ายปี 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
1.อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สพท.)	9,800,000.00	-	3,920,000.00	5,880,000.00		40.00	บมจ.อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 คว.24 ม.ค.60 วงเงิน 9,800,000.-บาท ครบกำหนด 21 ก.ย.60 และโครงการฯ มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับลดปริมาณงานและรายการ พร้อมแก้ไขสัญญา เนื่องจาก มีงานลดและงานเพิ่ม ผู้รับจ้างคิดปริมาณงานเกินกว่าในแบบจริง จึงมีผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิติบรรณาการและศิลปกรรม (สสภ.)	24,619,900.00	327,943.63	-	18,711,124.00	5,580,832.37	22.67	งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และรายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.-บาท บจก. เอส ซี ออร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 718/61 ลว. 18 เม.ย. 61 วงเงิน 24,619,900.- บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 61
3. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ (สสช.)	153,900.00			-	153,900.00	100.00	(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (เก้าอี้หูลุยส์) พร้อมชุดประกอบหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (สพป.)	261,000.00			-	261,000.00	100.00	บจ.แม่โครเมซ ลงนามไปใบสั่งซื้อเลขที่ บส/123/2561 18 ก.ย. 61 วงเงิน 261,000.-บาท ครบกำหนด 17 พ.ย. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
<b>รวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559</b>	<b>34,834,800.00</b>	<b>327,943.63</b>	<b>3,920,000.00</b>	<b>24,591,124.00</b>	<b>5,995,732.37</b>		

ผลการดำเนินงาน งบกลาง



รายการ งบกลาง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	วงเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	เบิกจ่ายปี 62	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพร์ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,379,600.00	29,043,680.00	7,335,920.00		0.00	สำนักงานมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลว 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงมาใน สัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลว. 25 มิ.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบ กำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินสำนักงานประมาณ หนังสือ กปส. ที่ 0208.01/3164 ลว 14 ส.ค. 61เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี	1,011,500	476,000.00	535,500.00		0.00	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/10823 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้จ่าย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี
3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์	106,753,660.00			654,764.22	106,098,895.78	โครงการบริหารกิจการโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง และโทรทัศน์ สำนักงานงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร 0701/19227 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของ เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 106,753,660.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารกิจการโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
<b>รวม งบกลาง</b>	<b>144,144,760.00</b>	<b>29,519,680.00</b>	<b>7,871,420.00</b>	<b>654,764.22</b>	<b>106,098,895.78</b>	