

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ส่วนกลาง							
1	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (สวท.)	5,333,000.00		3,733,100.00	1,599,900.00	30.00	บจ.ไอสแควร์ คอร์ปอเรชั่น ลงนามในสัญญาเลขที่ 417/61/2561 ลว 24 ก.ย. 61 วงเงิน 5,333,000.- บาท ครบกำหนด 23 มี.ค. 62 ขอยกยเวลาถึง 11 พ.ค. 62 เนื่องจาก สวท. ส่งพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ ตามเวลาเริ่มดำเนินการจึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า
2	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ต.หนองโโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (เครื่องส่ง AM ขนาดกำลังส่ง 400 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมทดแทน) 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.)	147,271,590.00		145,430,695.12	1,840,894.88	1.25	บมจ.ลือภคชัย ลงนามในสัญญาเลขที่ 628/61/2561 ลว.2 ส.ค.61 วงเงิน 147,271,590.- บาท ครบกำหนดวันที่ 29 พ.ค. 62 เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.)	55,079,320.00		55,079,320.00	-	-	บมจ.จีบีเอส ออลอินซ์ (ประเทศไทย) ลงนาม ในสัญญา บมจ.เลขที่ 621/61/2561 ลว. 30 พ.ค.61 วงเงิน 64,799,200.- บาท ครบกำหนด วันที่ 26 ธ.ค. 61 เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9,719,880.- บาท ปีงบประมาณ 2562 คงเหลือยอดเบิกจ่าย 55,079,320.- บาท เนื่องจากผู้รับส่งมอบงาน ล่าช้าขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติตัดค่าปรับ

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจำปี 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไม่เบิก เหลือมี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
4	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์แสดงผลภาพและเสียงเพื่อการออกอากาศ (VIDEO PLAYOUT) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ (สพท.)	4,066,000.00		4,066,000.00		-	บจ.วัน สตีป อเฮด เทคโนโลยี ลงนามในสัญญา เลขที่ 29/61/2561 ลว. 24 ก.ย. 61 วงเงิน 4,066,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 61 ไม่สามารถเบิกได้ทันภายใน 31 มี.ค. 62
5	โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบพร้อมย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สวท.ศรีสะเกษ สปข.2 (งบลงทุน 9,755,000.- บาท) (สพท.)	9,700,000.00		9,700,000.00		-	บจ.เลือกเลข ลงนามในสัญญาเลขที่ 10/2561 ลว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 9,700,000.- บาท ครบกำหนด 16 พ.ค. 62
สปข. 1-8							
6	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ในเมือ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง (สปข.2) (งบตาม พ.ร.บ.)	16,912,550.00	37,110.00	-	16,875,439.23	99.78	หลัก. แสตงฟ้าก่อสร้าง ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 26 ก.พ. 61 วงเงิน 20,460,000.- บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 62 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือในปี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
7	จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่ง UHF LINK พร้อมสายอากาศ 1 ชุด สวท.ยะลา (สพข.6)	488,990.00		488,990.00		-	บจ.บรรจกาศและเสตุดีโอ ลงนามในสัญญาเลขที่ 21/2561 ลว.30 ส.ค. 61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนด 27 ม.ค. 62 ขอขยายเวลาถึง 27 เม.ย. 62 เนื่องจากรอใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ จาก กสทช.
8	ปรับปรุงระบบ UHF LINK สวท.ระยอง (สพข.7)	488,990.00		488,990.00		-	บจก.บรรจก ศาสท์ และเสตุดีโอ ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 3 ก.ย.61 วงเงิน 488,990.-บาท การดำเนินงาน ขอขยายเวลาครบที่ 3 ครบกำหนด 22 พ.ค. 62 สวท.ระยอง ได้รับหนังสืออนุญาตนำเข้าจาก กสทช. เมื่อวันที่ 25 มิ.ค. 62 และได้ประสานแจ้ง บจ.บอสคาสและเสตุดีโอ เรื่องใบอนุญาตนำเข้าแล้ว ทางบริษัทแจ้งว่า หลังจากได้ใบอนุญาต คาดว่าจะนำเข้าอุปกรณ์ได้ภายใน 20 วัน และจะติดตั้งเสร็จภายใน 30 วัน จะสอดคล้องกับระยะเวลาที่ขอย้าย

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือปี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
9	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครั้ว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (สพช.8) (งบตาม พ.ร.บ.)	20,127,378.00	221,700.00	10,770,878.00	9,134,800.00	45.38	พจน. กิ่งอพอิวตั้ง ลงนามใบสัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 22,660,000.-บาท ครบ กำหนด วันที่ 9 พ.ค. 62 - ฝั่งประมาณ 2561 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,825,122.-บาท - ฝั่งประมาณ 2562 คงเหลือ 20,127,378.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,770,878.-บาท (สำหรับค่าควบคุมงาน 221,700.-บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินถึง ก.ย. 2562) - ดำเนินการตามสัญญา
รวมเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561		259,467,818.00	258,810.00	229,757,973.12	29,451,034.11	11.35	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
1 โครงการ "ซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ซีลเลอร์) ภายในอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์" (สปช.)	4,048,300.00	399,600.00	-	-	3,648,700.00	90.13	บจ. โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 120/2561 ลว 16 ต.ค. 61 วงเงิน 3,648,700.-บาท ครบกำหนด วันที่ 16 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายในระบบ GFMS (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2 ปรับปรุงทัศนศึกษาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สปช.6)	10,856,000.00	-	3,799,600.00	4,885,200.00	2,171,200.00	55.00	สัญญาจ้างเลขที่ 01/2561 ตว. 27 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 62 ขอขยายเวลาตามมติ ครม. เรื่องการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพเริ่มหมากก่อสร้าง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายเวลาถึง 20 มิย. 62
3 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องส่งเครื่องส่งระบบ AM 1296 KHz (U-Link) ปีงบประมาณ 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สปช.6)	488,900.00	-	-	488,900.00	-	-	บจ. บลิตดาคาสท์และสตูดิโอ ลงนามใบสั่งซื้อ 2/2561 ลว. 18 ก.ย. 61 วงเงิน 488,900.-บาท ครบกำหนด วันที่ 15 ก.พ. 62 ขอขยายเวลา ถึง 16 พ.ค. 62 เนื่องจากรอใบอนุญาต นำเข้าอุปกรณ์จาก กสทช. ปัจจุบัน สวท. ได้รับเอกสารนำเข้า แล้วอยู่ระหว่าง ประสานบริษัท เพื่อดำเนินการต่อไป

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินให้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
4 โครงการฟื้นฟู สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6	1,533,000.00	8,513.00		1,171,897.00	352,590.00	23.00	ทจก. สุขชาติกาญโญธา ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 1,533,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 24 มี.ค. 62 ไม่สามารถดำเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด/คิดค่าปรับ และคาดว่าจะเบิกจ่าย เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย. 62
รวมงบประมาณ 2560	16,926,200.00	408,113.00	3,799,600.00	6,545,997.00	6,172,490.00		

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรองเงิน	เบิกจ่ายปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่ายปี 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
1.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์นิทรรศการและศิลปกรรม (สลก.)	24,619,900.00	955,869.70	-	6,265,645.93	17,398,384.37	70.67	งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการเปลี่ยนผ่านการส่งให้บริษัท ระบบออนไลน์สู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และรายการปรับปรุงประติมากรรมสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.-บาท บอจ. เอส ซี อาร์ เอ็นคอร์ปอเรชั่น ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 718/61 สว. 18 เม.ย. 61 วงเงิน 24,619,900.- บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 61 (อยู่ระหว่างนำเสนอ เบิกจ่ายงวดที่ 4 งวดสุดท้าย)
รวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559	24,619,900.00	955,869.70	-	6,265,645.93	17,398,384.37		

ผลการดำเนินงาน งบกลาง

รายการ งบกลาง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	วงเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	เบิกจ่ายปี 62	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพธภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,679,600.00	3,667,960.00	7,335,920.00	25,675,720.00	0.00	ดำเนินการมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลว 11 เม.ย. 61 อยู่ติดงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามใน สัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลว. 25 มี.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แต่ยังมีเงินส่วนเกินประมาณ ห้าหมื่นสี่ พันบาท ที่ 0208.01/3164 ลว 14 ต.ค. 61เรื่อง คัดเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือสังคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนอง จันทบุรี	1,011,500	476,000.00	535,500.00		0.00	โครงการนี้เนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงบประมาณ มีหนังสือ ทว.นวิ.ส.ท. ที่ นร 0714/10823 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 อยู่ติดงบกลาง รายการค่าใช้จ่าย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือสังคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนอง จันทบุรี
3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโครงการช่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์	106,753,660.00			100,971,296.46	5,782,363.54	โครงการบริหารกิจการกระจายเสียงและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียง และโทรทัศน์ สำนักงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร 0701/19227 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 อยู่ติดงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่ายกรณีการสำรองมีมติให้ทยอยลดรายจ่ายเป็นงบประมาณถึงวันสุดท้ายของ เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 106,753,660.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารกิจการกระจายเสียงและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์
รวม งบกลาง	144,444,760.00	4,143,960.00	7,871,420.00	126,647,016.46	5,782,363.54	