

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 85.25	หมายเหตุ
<u>ส.ปชส.ภาค 7</u>							
ชลบุรี	453,000.00	-	411,848.20	41,151.80	90.92	/	
ฉะเชิงเทรา	457,000.00	-	414,266.01	42,733.99	90.65	/	
สระแก้ว	457,000.00	-	403,377.24	53,622.76	88.27	/	
ระยอง	444,500.00	-	385,251.87	59,248.13	86.67	/	
ปราจีนบุรี	500,900.00	-	427,576.43	73,323.57	85.36	/	
ตราด	432,500.00	-	364,324.77	68,175.23	84.24	X	
สมุทรปราการ	424,100.00	-	353,203.27	70,896.73	83.28	X	
นครนายก	444,500.00	-	368,407.30	76,092.70	82.88	X	
จันทบุรี	415,000.00	-	328,126.14	86,873.86	79.07	X	
รวม	4,028,500.00	-	3,456,381.23	572,118.77	85.80	/	

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 85.25	หมายเหตุ
ส.ปชส.ภาค 8							
สมุทรสาคร	480,500.00	-	435,204.85	45,295.15	90.57	/	
ราชบุรี	430,477.42	-	387,667.69	42,809.73	90.06	/	
นครปฐม	531,260.00	-	476,519.79	54,740.21	89.70	/	
อ่างทอง	515,260.31	-	462,055.36	53,204.95	89.67	/	
เพชรบุรี	447,333.33	-	399,231.81	48,101.52	89.25	/	
กาญจนบุรี	484,786.67	-	431,484.21	53,302.46	89.00	/	
ลพบุรี	493,000.00	-	438,177.93	54,822.07	88.88	/	
สมุทรสงคราม	480,500.00	-	419,032.36	61,467.64	87.21	/	
อยุธยา	394,000.00	-	340,728.21	53,271.79	86.48	/	
นนทบุรี	480,500.00	-	410,893.08	69,606.92	85.51	/	
ปทุมธานี	477,528.00	-	405,093.04	72,434.96	84.83	X	
สิงห์บุรี	521,185.71	-	434,862.84	86,322.87	83.44	X	
สุพรรณบุรี	487,000.00	-	386,348.08	100,651.92	79.33	X	
สระบุรี	533,100.00	-	416,354.81	116,745.19	78.10	X	
ชัยนาท	503,900.00	-	366,822.35	137,077.65	72.80	X	
ประจวบคีรีขันธ์	482,000.00	-	259,027.43	222,972.57	53.74	X	
รวม	7,742,331.44	-	6,469,503.84	1,272,827.60	83.56	X	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอนกลับ/ โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ คงเหลือ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 85.25	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์									
1. ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.)	39,000,000.00	-	39,000,000.00	19,474,000.00	19,474,000.00	52,000.00	49.93	X	บมจ.สื่อเทคโนโลยี ลงนามในสัญญาเลขที่ 419/62/2562 ตว. 8 ก.พ. 62 ครบกำหนดวันที่ 7 ส.ค. 62 วงเงิน 38,948,000.- บาท
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.6)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	5,142,500.00	907,500.00	950,000.00	12.96	X	บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไม่ตรงมาที่ 2 สัญญาเลขที่ 602/62/2562 ตว. 15 มี.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 11 ก.ย. 62 วงเงิน 6,050,000.-บาท
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	5,397,500.00	952,500.00	650,000.00	13.61	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไม่ตรงมาที่ 1 สัญญาเลขที่ 013/2562 ตว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,350,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอนกลับ/ โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
							85.25	
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	1,005,000.00	300,000.00	14.36	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 014/2562 คว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,700,000.-บาท
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.1)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	3,580,755.00	772,600.00	51.15	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 07/62/2562 คว.27 ธ.ค. 61 ครบกำหนด วันที่ 26 มี.ย. 62 วงเงิน 6,227,400.-บาท
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	1,020,000.00	200,000.00	14.57	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 015/2562 คว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,800,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอนกลับ/ โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ คงเหลือ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
								85.25	
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลโนนหมากแข้ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขจ.2)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	5,695,000.00	1,005,000.00	300,000.00	14.36	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 016/2562 ค.ว. 17 ม.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 17 ก.ค. 62 วงเงิน 6,700,000.-บาท
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลช้างกลาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขจ.3)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	6,527,000.00	473,000.00	93.24	/	พจก.ฮอทพอยท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 006/62/2562 ค.ว. 4 ก.พ. 62 ครบกำหนด วันที่ 3 ส.ค. 62 วงเงิน 6,527,000.-บาท
9. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขจ.4)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	3,434,165.00	3,434,165.00	131,670.00	49.06	X	บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 35/2562 ค.ว. 26 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 24 มิ.ย. 62 วงเงิน 6,868,330.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอนกลับ/ โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ คงเหลือ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
								85.25	
10. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลบ้านตาขุน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	5,231,444.00	923,196.00	845,360.00	13.19	X	บ.เพลินเน็ตคอมมิวนิตีชั่น จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ งปม.1/2562 ลว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย. 62 วงเงิน 6,154,640.-บาท
11. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย ตำบลมะเร่ต์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	6,987,100.00	12,900.00	99.82	/	บ.สื่อทอล์ค จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ งปม.2/2562 ลว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย. 62 วงเงิน 6,987,100.-บาท
12. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5)	40,000,000.00	-	40,000,000.00	33,522,987.65	5,915,821.35	561,191.00	14.79	X	บมจ.สื่อทอล์ค ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เข้าไปตามแผนฯ) สัญญาเลขที่ งปม.4/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62 ครบกำหนด วันที่ 8 ม.ค. 63 วงเงิน 39,438,809.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอนกลับ/ โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ คงเหลือ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
								85.25	
13. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบึงยางคก อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สพข.3)	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) กรมบัญชีกลาง แจ้งลดยุทธวิธี เมื่อ 18 มิ.ย. 62 พิจารณาเพิ่มขึ้น จึงให้ กปส. ยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ แล้ว ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง -ประกาศประกวดราคา 9 ก.ค. 62 -เสนอราคา 13 ส.ค. 62 - คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 5 ก.ย. 62
14. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สพข.1)	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) กรมบัญชีกลาง แจ้งลดยุทธวิธี เมื่อ 18 มิ.ย. 62 พิจารณาเพิ่มขึ้น จึงให้ กปส. ยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ แล้ว ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง -ประกาศประกวดราคา 9 ก.ค. 62 -เสนอราคา 7 ส.ค. 62 - คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 30 ส.ค. 62
15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิจัยกระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.)	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) กรมบัญชีกลาง แจ้งลดยุทธวิธี เมื่อ 18 มิ.ย. 62 พิจารณาเพิ่มขึ้น จึงให้ กปส. ยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ แล้ว ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง -ประกาศประกวดราคา 9 ก.ค. 62 -เสนอราคา 16 ส.ค. 62 - คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 9 ก.ย. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอนกลับ/ โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ คงเหลือ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
								85.25	
16. จัดทำอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สพข.5)	77,000,000.00	-	77,000,000.00	62,628,170.00	11,052,030.00	3,319,800.00	14.35	X	บ. สรรองโปรดอร์ 1961 จก. ลงนามสัญญาเลขที่ 621/62/2562 ค.ว. 26 มี.ค. 62 ครบกำหนด 23 ก.ย. 62 วงเงิน 73,680,200.-บาท
17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	8,184,590.50	1,444,339.50	371,070.00	14.44	X	บ.แพนเน็คคอมมิวนิตีชั่น จก. ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 สัญญาเลขที่ 601/62/2562 ค.ว. 7 ก.พ. 62 ครบกำหนด วันที่ 5 ก.ย. 62 วงเงิน 9,628,930.-บาท
18. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.)	47,043,500.00	-112,979.00	46,930,521.00	16,376,500.00	30,413,500.00	140,521.00	64.65	X	บ.โตแมนชั่น ดาต้า จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 413/62/2561 ค.ว 28 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 25 ส.ค. 62 วงเงิน 46,790,000.-บาท
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	503,043,500.00	-112,979.00	503,156,479.00	179,208,502.15	94,641,906.85	229,306,070.00	18.81	X	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอนกลับ/ โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ คงเหลือ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
								85.25	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
19. ก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง (สพข.3) *** มีค่าควบคุมงาน คำนวณจากเวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (180* 650=117,000.-บาท)	4,900,000.00	-823,000.00	4,077,000.00	1,584,000.00	2,444,500.00	48,500.00	49.89	X	พจก.ลำพูนเกษียณอายุ ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 005/61/2562 สว. 27 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 24 มิ.ย. 62 วงเงิน 3,960,000.-บาท ค่าควบคุมงาน 117,000.-บาท
20. ก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (สพข.3) *** มีค่าควบคุมงาน คำนวณจากเวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (180* 650=117,000.-บาท)	5,193,000.00	-833,557.00	4,359,443.00	3,440,000.00	802,443.00	117,000.00	15.45	X	บ. เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จก. ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 สัญญาเลขที่ 007/62/2562 สว. 6 ก.พ. 62 ครบกำหนด วันที่ 4 ส.ค. 62 วงเงิน 4,300,000.-บาท ค่าควบคุมงาน 117,000.-บาท
21. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สพข.5) *** มีค่าควบคุมงาน คำนวณจากเวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (360* 650=234,000.-บาท)	16,000,000.00	-2,371,354.00	13,628,646.00	12,457,020.78	937,625.22	234,000.00	5.86	X	บ. ธรรมศักดิ์ จก. ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 สัญญาเลขที่ งม.3/2562 สว. 27 มิ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 21 มิ.ค. 63 วงเงิน 13,394,646.-บาท ค่าควบคุมงาน 234,000.-บาท