

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	วงเงิน ตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์								
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขช.5) (งบตาม พ.ร.บ. 40,000,000 บาท)	40,000,000.00	39,438,809.00	-	5,915,821.35	-	33,522,987.65	15.00	บมจ.ล็อกซ์เลย์ จก. ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ในไตรมาสที่ 2(ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ) สัญญาเลขที่ งปม.4/2562 ลว. 12 มี.ย. 62 ครบกำหนด วันที่ 8 ม.ค. 63 วงเงิน 39,438,809.-บาท
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปางยางคก อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สขช.3) (งบตาม พ.ร.บ. 80,000,000 บาท)	80,000,000.00	66,490,800.00	-	-	9,973,620.00	56,517,180.00	15.00	บริษัท แกลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่สามารถลงนามในไตรมาสที่ 2 (ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ) สัญญาเลขที่ 628/62/2562 ลว. 6 ก.ย. 62 ครบกำหนด วันที่ 3 เม.ย. 63 วงเงิน 66,490,800.-บาท
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สขช.1) (งบตาม พ.ร.บ. 70,000,000 บาท)	70,000,000.00	59,930,700.00	-	8,989,605.00	-	50,941,095.00	15.00	บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 (ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ) สัญญาเลขที่ 427/62/2562 ลว 30 ส.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 27 มี.ค. 63 วงเงิน 59,930,700.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	วงเงิน ตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.) (งบตาม พ.ร.บ. 70,000,000 บาท)	70,000,000.00	51,990,000.00	-	-	7,798,500.00	44,191,500.00	15.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออทพอยท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ลงนามสัญญาเลขที่ 629/62/2562 ตว. 6 ก.ย. 62 ครบกำหนด 3 เม.ย. 63 วงเงิน 51,990,000.-บาท
5. จัดทำอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สปช.5) (งบตาม พ.ร.บ. 77,000,000 บาท)	77,000,000.00	73,680,200.00	-	11,052,030.00	-	62,628,170.00	15.00	บ. สตรองบราเดอร์ 1961 จก. ลงนามสัญญาเลขที่ 621/62/2562 ตว. 26 มี.ค. 62 ครบกำหนด 23 ก.ย. 62 วงเงิน 73,680,200.-บาท
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.) (งบตาม พ.ร.บ. 47,043,500 บาท)	47,043,500.00	46,790,000.00	-	30,413,500.00	16,376,500.00	-	100.00	บ.เดเนชั่น ดาต้า จก. ลงนามสัญญาไตรมาสที่ 1 สัญญาเลขที่ 413/62/2561 ตว. 28 ธ.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 25 ส.ค. 62 วงเงิน 46,790,000.-บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	384,043,500.00	338,320,509.00	-	56,370,956.35	34,148,620.00	247,800,932.65	26.76	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	วงเงิน ตามสัญญา	สำรอง (กับเงินใ้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
7. ก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง (สปข.3) (งบตาม พ.ร.บ. 5,193,000 บาท) *** มีค่าควบคุมงาน ค่ารวมจาก เวลาก่อสร้าง*อัตรา ค่าตอบแทน (180* 650=117,000.-บาท)	5,193,000.00	4,242,443.00	-	1,662,443.00	2,580,000.00	-	100.00	บ. เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จก. ลงนามสัญญาไม่ตรงมาตราที่ 2 สัญญาเลขที่ 007/62/2562 คว. 6 ก.พ. 62 ครบกำหนด วันที่ 4 ส.ค. 62 วงเงิน 4,242,443.-บาท ค่าควบคุมงาน 117,000.-บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
8. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครั้ว สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลศรีษะภู อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สปข.5) (งบตาม พ.ร.บ. 16,000,000 บาท) *** มีค่าควบคุมงาน ค่ารวมจาก เวลาก่อสร้าง*อัตรา ค่าตอบแทน (360* 650=234,000.-บาท)	16,000,000.00	13,394,646.00	474,839.00	703,625.22	1,098,625.60	11,117,556.18	13.46	บ. ธรรมศักดิ์ จก. ลงนามสัญญาไม่ตรงมาตราที่ 2 สัญญาเลขที่ สปม.3/2562 คว. 27 มี.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 21 มี.ค. 63 วงเงิน 13,394,646.-บาท ค่าควบคุมงาน 234,000.-บาท
9. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการ กระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 แห่ง (งบทั้งสิ้น 1,048,000,000บาท) (งบตาม พ.ร.บ. ปี 62 = 209,600,000 บาท)	209,600,000.00	209,600,000.00	-	93,745,000.00	-	115,855,000.00	44.73	ไม่สามารถลงนามในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) บ.อัครา 33 จำกัด สัญญาเลขที่ 723/62/2562 คว. 21 มี.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มี.ย. 65 วงเงิน 937,450,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	วงเงิน ตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
10. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพ ออกนอกภาคการกระจายเสียวิทยุและ การให้บริการข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (งบทั้งสิ้น 52,000,000บาท) (งบตาม พ.ร.บ. ปี 62 = 10,400,000 บาท)	10,400,000.00	10,356,227.75	-	-	-	10,356,227.75	-	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) บ.คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สัญญาเลขที่ 724/62/2562 ถว. 21 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มิ.ย. 65 วงเงิน 33,954,845.-บาท
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	241,193,000.00	237,593,316.75	474,839.00	96,111,068.22	3,678,625.60	137,803,622.93	42.00	
รวม ครุภัณฑ์ และ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ. >>>	625,236,500.00	575,913,825.75	474,839.00	152,482,024.57	37,827,245.60	385,604,555.58	33.04	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
(รายการโอนเปลี่ยนแปลง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ที่	รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง (กัณฑ์เบิกเหลือปี)	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์									
1	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตภาพกราฟิก 3D Animation สำหรับออกอากาศข่าวและรายการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.ส่วนกลาง) วงเงิน 1,725,000.-บาท รหัสงบประมาณ 0100266010110003 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 161	1,725,000.00	-	1,668,000.00	-	-	1,668,000.00	-	
2	ชุดโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทะเบียน บัตรสื่อมวลชน ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ทดแทน) สพป. วงเงิน 401,250 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 120610 รหัสงบประมาณ 0100266010110073 โอนครั้งที่ 224	401,250.00	-	280,875.00	-	120,375.00	160,500.00	42.86	
3	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ชุดโปรแกรม กคส. วงเงิน 300,800 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 120610 รหัสงบประมาณ 0100266010110076 โอนครั้งที่ 224	300,800.00	-	300,800.00	-	300,800.00	-	100.00	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ที่	รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง (กับไม่เบิกเหลือปี)	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
4	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลังเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รัฐบาล 4.0 กคส. ชื่อครุภัณฑ์ วงเงิน 102,450 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 120601 รหัสงบประมาณ 0100266010110083 โอนครั้งที่ 224	102,450.00	-	102,360.00	-	102,360.00	-	100.00	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
5	โครงการจัดหาอุปกรณ์ AUDIO Processor สำหรับห้องส่ง สวท. กระบี่ สปข.5 วงเงิน 499,904 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 120603 รหัสงบประมาณ 0100266010110101 โอนครั้งที่ 226	499,904.00	-	499,904.00	-	-	499,904.00	-	
6	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนเช่าและรายการภูมิภาค และฝ่ายบริหาร สปข.4 วงเงิน 264,200 บาท รหัสงบประมาณ 0100266010110117 โอนครั้งที่ 235	264,200.00	-	264,200.00	-	264,200.00	-	100.00	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	รวม>>>	3,293,604.00	-	3,116,139.00	-	787,735.00	2,328,404.00	25.28	

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง (กันไว้เบิกต่อปี)	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1. โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บ เครื่องเสียง อุปกรณ์ เทคนิคและไมโครโฟน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สพท.) วงเงิน 2,270,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410008 โอนครั้งที่ 206	2,270,000.00	2,270,000.00	-	-	-	2,270,000.00	-	กรมบัญชีกลางอนุมัติ การกันเงินไว้เบิก เหลือมาถึง มี.ค.63
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สวท.หนองคาย (สพข. 1) วงเงิน 1,780,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410009 โอนครั้งที่ 206	1,694,000.00	78,000.00	1,616,000.00	-	-	1,694,000.00	-	กรมบัญชีกลางอนุมัติ การกันเงินไว้เบิก เหลือมาถึง มี.ค.63
3. โครงการต่อเติมอาคารห้องส่ง สพท.ธลา 1 แห่ง (สพข.6) วงเงิน 1,800,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410010 โอนครั้งที่ 206	1,800,000.00	142,500.00	1,450,000.00	-	-	1,592,500.00	-	กรมบัญชีกลางอนุมัติ การกันเงินไว้เบิก เหลือมาถึง มี.ค.63
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องส่ง สวท.สงขลา วงเงิน 1,608,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410011 โอนครั้งที่ 206	1,608,000.00	432,000.00	1,176,000.00	-	-	1,608,000.00	-	กรมบัญชีกลางอนุมัติ การกันเงินไว้เบิก เหลือมาถึง มี.ค.63

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง (กับเบิกเหลือปี)	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
5. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น (บ้านสำราญ) (สพข.1) วงเงิน 1,267,000 บาท รหัสงบประมาณ 01002660101410012 โอนครั้งที่ 195	1,267,000.00	78,000.00	1,189,000.00	-	-	1,267,000.00	-	กรมบัญชีกลางอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือไปถึง มี.ค.63
6. โครงการซ่อมบ้านพักข้าราชการ สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา สขข.5 วงเงิน 444,100 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 1208 รหัสงบประมาณ 0100266010410015 โอนครั้งที่ 226	444,100.00	-	444,100.00	-	-	444,100.00	-	
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สวท.พัทลุง สขข.6 453,700 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 1208 รหัสงบประมาณ 0100266010410017 โอนครั้งที่ 226	453,700.00	-	453,700.00	-	-	453,700.00	-	
8. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำอาคารห้องส่ง โทรทัศน์ สขข.6 วงเงิน 437,000 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 1208 รหัสงบประมาณ 0100266010410018 โอนครั้งที่ 226	437,000.00	-	349,600.00	-	87,400.00	262,200.00	25.00	
รวม>>>	9,973,800.00	3,000,500.00	6,678,400.00	-	87,400.00	9,591,500.00	0.90	
รวม ครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	13,267,404.00	3,000,500.00	9,794,539.00	-	875,135.00	11,919,904.00	6.84	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ที่	รายการ	วงเงินสุทธิ	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62-63	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (เครื่องส่ง AMขนาดกำลังส่ง 400 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมทดแทน) 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.) วงเงินตามสัญญา 147,271,590 บาท	139,908,010.48	97,935,607.34	41,972,403.14	30.00	บมจ.ลોકเคเลย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 628/61/2561 ลว.2 ส.ค.61 วงเงิน 147,271,590.- บาท ครบกำหนดวันที่ 29 พ.ค. 62 เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้รับการขยายเวลาดำเนินการ ถึงวันที่ 15 พ.ย. 62 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ ด้วยเหตุผลที่ว่า บริษัทผลิต ผู้ผลิตเครื่องและอุปกรณ์เครื่องส่งถูกฟ้องล้มละลายและอัยการตั้งปัญหาการดำเนินงานเบิกจ่ายในงวดที่ 2 - 4 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว และงวดที่ 5-7 วันที่ 30 พ.ย. 62 คณะกรรมการได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ กคส. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจะดำเนินการตั้งเบิกในระบบ GFMS ให้ต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 27 ธ.ค. 62
2	โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบพร้อมย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สวท.ศรีสะเกษ สปบ.2 วงเงินตามสัญญา 9,700,000.-บาท (สพท.)	6,600,000.00	-	6,600,000.00	100.00	บมจ.ลોકเคเลย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 10/2561 ลว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 9,700,000.- บาท ครบกำหนด 16 พ.ค. 62 โครงการได้รับการขยายเวลาถึง 19 พ.ย. 62 เนื่องจาก งบรักษำงตั้งหวัตรีสะเกษ ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พ.ย. 62 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมเบิกจ่ายงบประมาณ 2561		146,508,010.48	97,935,607.34	48,572,403.14	33.15	

ผลการดำเนินงาน งบกลาง

รายการ งบกลาง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	วงเงินสุทธิ	PO	เบิกจ่ายสะสม ปี 61-62	เบิกจ่ายปี 63	คงเหลือ	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2561						
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,679,600.00	3,667,960.00	33,011,640.00	-	0.00	สำนักงานประชาสัมพันธ์ นร 0701/1740 ลว 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามในสัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลว. 25 มิ.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินสำนักงบประมาณ หนังสือ กปส. ที่ 0208.01/3164 ลว 14 สค. 61เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท) ไปสั่งซื้อจัดจ้าง (PO) 3,667,960 บาท (งวดที่ 4 1,100,388.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 40% งวดที่ 5 1,100,388.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 70% และ งวดที่ 6 1,467,184.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	1,011,500	357,000.00	654,500.00	-	0.00	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/10823 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ปีงบประมาณ 2562						
3. โครงการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	68,330,700.00	3,374,990.00	58,725,377.58	2,200,291.58	4,030,040.84	สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/7779 ลว. 29 มีนาคม 2562 อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 68,330,700.-บาท เบิกจ่ายปี 2562 จำนวน 58,725,377.58 บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติกับเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีสืบค้นผู้มีผู้ถือหุ้นถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563
รวม งบกลาง	106,021,800.00	7,399,950.00	92,391,517.58	2,200,291.58	4,030,040.84	