

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	วงเงิน ตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
คำครุภัณฑ์								
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.5) (งบตาม พ.ร.บ. 40,000,000 บาท)	40,000,000.00	39,438,809.00	-	5,915,821.35	-	33,522,987.65	15.00	บมจ. ล็อกซเลย์ จก. ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ใบตราสารที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) สัญญาเลขที่ งบ. 4/2562 สว. 12 มี.ย. 62 ครบกำหนด วันที่ 8 มี.ค. 63 วงเงิน 39,438,809.-บาท
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สพข.3) (งบตาม พ.ร.บ. 80,000,000 บาท)	80,000,000.00	66,490,800.00	-	-	9,973,620.00	56,517,180.00	15.00	บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่สามารถลงนามใบตราสารที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) สัญญาเลขที่ 628/62/2562 สว. 6 ก.ย. 62 ครบกำหนด วันที่ 3 เม.ย. 63 วงเงิน 66,490,800.-บาท
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สพข.1) (งบตาม พ.ร.บ. 70,000,000 บาท)	70,000,000.00	59,930,700.00	-	8,989,605.00	-	50,941,095.00	15.00	บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถลงนามสัญญาใบตราสารที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) สัญญาเลขที่ 427/62/2562 สว 30 ส.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 27 มี.ค. 63 วงเงิน 59,930,700.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	วงเงิน ตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.) (งบตาม พ.ร.บ. 70,000,000 บาท)	70,000,000.00	51,990,000.00	-	-	7,798,500.00	44,191,500.00	15.00	ทั้งนี้ส่วนจำกัด ขอบข่ายที่ เอ็นเตอร์เพร็ด ไม่สามารถลงนามสัญญาใหม่ได้ (ไม่เข้าไปตามแผนฯ) ลงนามสัญญาเลขที่ 629/62/2562 สว. 6 ก.ย. 62 ครบกำหนด 3 เม.ย. 63 วงเงิน 51,990,000.-บาท
5. จัดทำอุปกรณ์ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สบข.5) (งบตาม พ.ร.บ. 77,000,000 บาท)	77,000,000.00	73,680,200.00	-	11,052,030.00	51,576,140.00	11,052,030.00	85.00	บ. สดรองบราดอร์ 1961 จก. ลงนามสัญญาเลขที่ 621/62/2562 สว. 26 มี.ค. 62 ครบกำหนด 23 ก.ย. 62 วงเงิน 73,680,200.-บาท
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	337,000,000.00	291,530,509.00	-	25,957,456.35	69,348,260.00	196,224,792.65	32.69	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	วงเงิน ตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
6. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครั้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลศรีษะเกษ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง (สพข.5) (งบตาม พ.ร.บ. 16,000,000 บาท) *** มีค่าควบคุมงาน ค่าถมดินจาก เวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (360* 650=234,000.-บาท)	16,000,000.00	13,394,646.00	474,839.00	703,625.22	1,098,625.60	11,117,556.18	13.46	บ. ธรรมศักดิ์ จก. ลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 สัญญาเลขที่ งบ.ม.3/2562 สว. 27 มี.ย. 62 ครบกำหนด วันที่ 21 มี.ค. 63 วงเงิน 13,394,646.-บาท ค่าควบคุมงาน 234,000.-บาท
7. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 แห่ง (งบทั้งสิ้น 1,048,000,000บาท) (งบตาม พ.ร.บ. ปี 62 = 209,600,000 บาท)	209,600,000.00	209,600,000.00	-	93,745,000.00	-	115,855,000.00	44.73	ไม่สามารถลงนามในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) บ.อาคาร 33 จำกัด สัญญาเลขที่ 723/62/2562 สว. 21 มี.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มี.ย. 65 วงเงิน 937,450,000.-บาท
8. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (งบทั้งสิ้น 52,000,000บาท) (งบตาม พ.ร.บ. ปี 62 = 10,400,000 บาท)	10,400,000.00	10,356,227.75	-	-	-	10,356,227.75	-	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) บ.คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สัญญาเลขที่ 724/62/2562 สว. 21 มี.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มี.ย. 65 วงเงิน 33,954,845.-บาท
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	236,000,000.00	233,350,873.75	474,839.00	94,448,625.22	1,098,625.60	137,328,783.93	40.95	96,022,089.82
รวม คุรุภัณฑ์ และ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ. >>>	573,000,000.00	524,881,382.75	474,839.00	120,406,081.57	70,446,885.60	333,553,576.58	36.36	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
(รายการโอนเปลี่ยนแปลง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง (กับรับเงินเดือน)	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่าย ปี 2563	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์								
1	ชุดโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทะเบียน บัตรสีอมวลชน ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ทดแทน) สทพ. วงเงิน 401,250 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 120610 รหัสส่งงบประมาณ 0100266010110073 โอนครั้งที่ 224	401,250.00	-	401,250.00	120,375.00	280,875.00	30.00	บริษัท บิโคโนเทคเน็สเซ็ส จำกัด สัญญาเลขที่ สทพ. 80/2562 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2562 วงเงิน 401,250.-บาท สิ้นสุดสัญญา 18 มี.ค. 63
	รวม>>>	401,250.00	-	401,250.00	120,375.00	280,875.00	30.00	

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง (กับไว้เบิกต่อปี)	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่าย ปี 2563	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บ เครื่องเสียง อุปกรณ์เทคนิคและไมโครโฟน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สพท.) วงเงิน 2,270,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410008 โอนครั้งที่ 206	2,270,000.00	2,270,000.00	2,090,000.00	-	-	บริษัท ท็อป เอ.วี. ซิสเต็ม จำกัด สัญญาเลขที่ 014/2562 ลว 11 ต.ค. 2562 วงเงิน 2,090,000.-บาท สิ้นสุดสัญญา 9 มี.ค. 2563 (กรมบัญชีกลางอนุมัติการโอนเงินไว้เบิกเพื่อเติมปี เดิมจำนวน ถึง มี.ค.63)
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สวท.หนองคาย (สพข. 1) วงเงิน 1,780,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410009 โอนครั้งที่ 206	1,694,000.00	78,000.00	1,050,400.00	565,600.00	31.92	บริษัท อติศักดิ์รี จำกัด สัญญาเลขที่ 126/62/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 วงเงิน 1,616,000.-บาท สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค. 2563 (ค่าควบคุมงาน 78,000.-บาท กรมบัญชีกลาง อนุมัติการโอนเงินไว้เบิกเพื่อเติมปีถึง มี.ค.63)
3. โครงการต่อเติมอาคารห้องส่ง สทท.ยะลา 1 แห่ง (สพข.6) วงเงิน 1,800,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410010 โอนครั้งที่ 206	1,592,500.00	139,450.00	1,450,000.00	3,050.00	0.18	บริษัท ดี แอล เอ็นจิเนีย จำกัด สัญญาเลขที่ 701/62/2562 ลว. 26 ก.ย. 2562 วงเงิน 1,450,000.-บาท สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ. 2563 (ค่าควบคุมงาน 142,500.-บาท กรมบัญชีกลาง อนุมัติการโอนเงินไว้เบิกเพื่อเติมปีถึง มี.ค.63)

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง (กันไว้เบิกต่อปี)	วงเงิน ตามสัญญา	เบิกจ่าย ปี 2563	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องส่ง สวท.สงขลา วงเงิน 1,608,000.-บาท (งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) รหัสงบประมาณ 01002660101410011 โอนครั้งที่ 206	1,608,000.00	432,000.00	1,176,000.00	-	-	พ.จก. ชัยสุริยฉัตร สัญญาเลขที่ 01/2563 คว. 10 ต.ค. 2562 วงเงิน 1,176,000.-บาท สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย. 2563 (กรมบัญชีกลางอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมีถึง มี.ค.63)
5. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ สถานีเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น (บ้านสำราญ) (สข.1) วงเงิน 1,267,000 บาท รหัสงบประมาณ 01002660101410012 โอนครั้งที่ 195	1,267,000.00	78,000.00	1,189,000.00	-	-	บริษัท แอ็ดวานซ์ สติล แอนด์ แพปรีเคชั่น จำกัด สัญญาเลขที่ 125/62/2562 คว. 23 ก.ย. 2562 วงเงิน 1,189,000.-บาท สิ้นสุดสัญญา 21 ม.ค. 2563 (ค่าควบคุมงาน 78,000.-บาท กรมบัญชีกลาง อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือมีถึง มี.ค.63)
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สวท.พัทลุง สข.6 453,700 บาท รหัสบัญชีงบประมาณ 1208 รหัสงบประมาณ 01002660101410017 โอนครั้งที่ 226	453,700.00	-	453,700.00	-	-	นายบุญ มุขดา สัญญาเลขที่ 05/2563 คว. 20 ก.ย. 2562 วงเงิน 453,700.-บาท สิ้นสุดสัญญา 17 ก.พ. 2563
รวม>>>	8,885,200.00	2,997,450.00	7,409,100.00	568,650.00	4.79	
รวม ครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	9,286,450.00	2,997,450.00	7,810,350.00	689,025.00	6.38	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินสุทธิ	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62-63	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (เครื่องส่ง AMขนาดกำลังส่ง 400 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมทดแทน) 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.) วงเงินตามสัญญา 147,271,590 บาท	139,908,010.48	97,935,067.34	41,972,403.14	30.00	บมจ.ลือทอเซลล์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 628/61/2561 สว.2 ส.ค.61 วงเงิน 147,271,590.- บาท ครบกำหนด วันที่ 29 พ.ค. 62 เนื่องจาก บริษัทผู้รับจ้างได้รับการขยายเวลาดำเนินการ ถึงวันที่ 15 พ.ย. 62 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์
รวมเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561		139,908,010.48	97,935,067.34	41,972,403.14	30.00	

ผลการดำเนินงาน งบกลาง

รายการ งบกลาง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	วงเงิน	สำรอง	PO	เบิกจ่ายสะสม ปี 61-62	เบิกจ่ายปี 63	คงเหลือ	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2561							
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,679,600.00	-	3,667,960.00	33,011,640.00	-	0.00	สำนักงานมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลว 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามในสัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลว. 25 มี.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินสำนักงานประมาณ หนังสือ กบส. ที่ 0208.01/3164 ลว 14 ส.ค. 61เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท) ในสิ่งซื้อจัดจ้าง (PO) 3,667,960 บาท (งวดที่ 4 1,100,388.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างเสร็จ 40% งวดที่ 5 1,100,388.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 70% และ งวดที่ 6 1,467,184.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออนาคดี จังหวัดปราจีนบุรี	1,011,500	-	357,000.00	654,500.00	-	0.00	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/10823 ลง วันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออนาคดี จังหวัดปราจีนบุรี
ปีงบประมาณ 2562							
3. โครงการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	68,330,700.00	5,700,332.42	1,576,625.00	58,725,377.58	4,242,081.58	3,786,615.84	สำนักงานประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/7779 ลว. 29 มีนาคม 2562 อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 68,330,700.-บาท เบิกจ่ายปี 2562 จำนวน 58,725,377.58 บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติกับเงินไว้เบิกเพื่อเบิกงบปีกรที่มีไม่ผูกพันถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 5,700,332.42 บาท
รวม งบกลาง	106,021,800.00	5,700,332.42	5,601,585.00	92,391,517.58	4,242,081.58	3,786,615.84	